

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إلى : مركز الاتصالات بطورارة
الرقم الموحد : 42395917



556
1442/04/10
ملف كامل المشفوعات

الرقم

التاريخ

المشروع

وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

وفقه الله

سعادة مدير عام المشتريات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد

تجدون برفقة اصل وصورة من المستخلص رقم (٣١) واصل التقرير الدوري رقم (٢٧)

لمشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات

قيمة الأعمال المنجزة ٤٩٤٠٣٢,٠٣ فقط مبلغ وقدره أربعمائة وأربعة وتسعون ألف وإثنان وثلاثون ريال وثلاثة هلات فقط لا غير

١٤٤٢/٠٣/١٥ هـ لاتخاذ اللازم نظاما ، ودمتم .

حيث تم الحصر بتاريخ

مدير إدارة شؤون المباني

م / فهد بن عايد المدرع

رقم وارد إدارة العقود الانشائية

رقم صادر إدارة العقود الانشائية

تاريخ وروده

تاريخ صدوره

المكرم مدير الادارة المالية بالوزارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

تجدون برفقه الاوراق الخاصة بالمستخلص رقم

دفعه رقم

للمشروع عاليه علما بان :

فرع:

١٤ هـ بنك

في / /

الضمان النهائي رقم :

فرع:

بنك

١٤ هـ

في / /

ضمان السلفة رقم :

ريال

ريال الباقي

ريال المبلغ المطلوب تخفيضه

قيمة ضمان السلفة /

جنسيته : سعودي

عنوان المقاول المذكور :- الخرج طريق الملك فهد

سجل تجاري (١٠١١٠٠٨٢١٤)

الرمز البريدي (١١٩٤٢)

ص. ب (١٥٤٠)

مدير ادارة العقود الانشائية

لاتخاذ اللازم نظاما . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الاسم /

التوقيع /

تاريخ الحصر	
لاعتدال الصرف	
رقم أمر الدفع	
التاريخ	14 / / هـ

مدير ادارة المالية بالوزارة

الاسم /

التوقيع /

ملحوظة هامة : يحزر هذا من اصل وثلاث صور تبقي احدهما لدي ادارة التربية والتعليم بالمنطقة او ادارة المشاريع والصيانة والثانية لدي ادارة العقود الانشائية واصل وصورة للإدارة المالية بالوزارة وتعاد الصورة الثالثة من الادارة المالية بالوزارة الي مكتب الوكيل للمباني والتجهيزات المدرسية اولا بأول بعد استكمال اجراءات الصرف .

وادي الدواسر - الخماسين - تلفون ٧٨٤٠٩٩٦ - ٧٨٤٠٩٩٢ - فاكس ٧٨٤٠٩٨٤ ص. ب ٥٦ الرمز البريدي ١١٩٩١



الموضوع :- بشأن المستخلص الجاري رقم (31)

الرقم :- 42/505/ص

التاريخ :- 2020/11/22م

سعادة / مدير إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع تنفيذ مجمع النويعة التعليمي للبنات بمحافظة وادي الدواسر
مقاولتنا عليه يسرنا أن نرفق لسعادتكم أصل المستخلص الجاري رقم (31) عليه
آمل من سعادتكم التفضل بالإيعاز لمن يلزم نحو إنهاء إجراءات صرف مستحقاتنا
لقاء المستخلص الجاري رقم (31) وذلك لسرعة دفع حركة سير العمل بالمشروع

شاكرين ومقدرين لسعادتكم حسن تعاونكم

ولسعادتكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

م / صالح عبد العزيز الخنين

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

إدارة شؤون المعاقين
رقم شهادتي : 42395867

554

1442/04/10



رقم المشروع : 24/01/000/0350/10/03/4		تاريخ استلام الموقع 1435/08/06 هـ		تاريخ التعميد : 17/12/1434 هـ		مدة التعميد : 240+90+360+900 يوم		نهاية العقد : 1440/02/01 هـ	
ملاحظات	المتبقي	المبلغ الصافي المستحق صرفه	الحسميات	المبلغ المستحق الحالي قبل الحسم	اجمالي الدفعات المصروفة	اجمالي قيمة البنود المنفذة	اجمالي قيمة العقد		
	8682048.26	494032.03	—	494032.03	17707296.03	18201328.06	26883376.32		
	فقط ثمانية مليون وستمئة وثمانون ألف وثمانمائة وأربعون ريال وستة وعشرون هلاله فقط لا غير	أربعمائة وأربعة آلاف وإثنان وثلاثون ريال وثلاثة هلاله فقط لا غير		أربعمائة وأربعة وتسعون ألف وإثنان وثلاثون ريال وثلاثة هلاله فقط لا غير	فقط سبعة عشر مليون وسبعمائة وسبعة آلاف ومائتان وستة وتسعون ريال وثلاثة هلاله	فقط ثمانية عشر مليون ومائتان وواحد ألفاً وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال وستة هلاله فقط لا غير	ستة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وستة وسبعون ريال وإثنان وثلاثون هلاله		

مدير إدارة شؤون المباني
م/ فهد بن عايد المدرع

المهندس المشرف
م/ يوسف أحمد



[illegible]

المستقبل المشرق

קמח/סמל

المقاول المذنب

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible]

مجلس الامن والسلم

_____ : जलवायु

1. _____ : _____

جواب:

وزارة التعليم
Ministry of Education



۱۰۰

المطبخ

۱۳۸۵/۱۲/۲۵ و ۱۳۸۵/۱۲/۲۶

Handwritten musical notation for the second staff, featuring various notes, rests, and a double bar line.

م / فهد بن عابد المدرع

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (2)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
	0.00	18600.00	6200.00	0.00	0.00	4.00	عدد	بوابة حديد بعرض (2.5 متر) وارتفاع يتناسب مع السور	8\3
	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	م.ط	كسوة من الرخام الطبيعي لزوم السلام بالموقع العام	3\4
	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	1450.00	م.ط	طرقيات خرسانية مشطوفة سابقة الصب (ملونه)	12\4
	0.00	6050.00	55.00	0.00	0.00	190.00	2م	ترابيع رخام طبيعي 40*2.5 سم المدخل الرئيسي	13\4
	0.00	195000.00	75.00	0.00	2600.00	8000.00	2م	طوب رصف مترابط (إنترلوك)	14\4
	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	135.00	2م	دكة خرسانية عادية بالميل اللازم بسبك لا يقل عن 4 سم	1\5
	16617.60	20400.00	40.00	415.44	510.00	510.00	2م	طبقة عازلة رطوبة لائق مكرنه من طبقتين	2\5
	5000.00	99000.00	10.00	500.00	9900.00	9900.00	2م	طبقة عازلة دهان وجبين بتوأمين حسب المواصفات	3\5
	0.00	3000.00	25.00	0.00	120.00	420.00	2م	بياض اسمنتي صانع لمرور المياه	4\5
	15400.00	14850.00	55.00	280.00	270.00	270.00	2م	قبض مباني طوب اسمنتي مصمت سمك (10 سم)	5\5
	37017.60	356900.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
يوسف أحمد

مهندس المقاول
يوسف أحمد

شركة بنات الجزيرة التعليمية للمقاولات
مهندسين معماريين
إدارة شئون المباني

مدير إدارة شئون المباني
فهد بن عابد المدرع

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الغنة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	3.00	عدد	توريد سلم المنيوم بعرض و ارتفاع مناسب للخران الأرضي	6\5
	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	6.00	عدد	غطاء خزان المياه الأمن من الحديد الزهر للخران الأرضي	7\5 ب
	0.00	220000.00	80.00	0.00	0.00	2750.00	2م	إزالة المنشآت القديمة بالموقع الى منسوب التأسيس	11 ب
	0.00	42600.00	60.00	0.00	0.00	710.00	م ط	إزالة المنشآت القديمة بالموقع " أسوار "	11 ج
	9000.00	3000.00	3000.00	3.00	1.00	1.00	عدد	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خزان ارضى)	11 ج
	3000.00	3000.00	3000.00	1.00	1.00	1.00	عدد	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خندق صرف)	11 د
	2000.00	2000.00	2000.00	1.00	1.00	1.00	عدد	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خزان تخطيط)	11 هـ
	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	36.00	م ط	درج خرساته مخدوم لزوم غرف الكهرباء	5\4
	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	24.00	عدد	جسمات لطلاب خارجه حسب المخططات	18\4
	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2080.00	2م	توريد وتركيب مظلات تغطيه من هيكل معدنى وخيام pvc	10\3
	14000.00	270600.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الاعمال للشرط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المقاولات
م / فهد بن عبد الله

شركة بنات الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويصة التعليمي
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (4)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	3060.00	180.00	0.00	17.00	30.00	م ط	مواسير u.p.v.c (قطر خارجي 200 سم) فئة 3	1\17
	0.00	30000.00	120.00	0.00	250.00	390.00	م ط	مواسير u.p.v.c (قطر خارجي 160 سم) فئة 3	3\17
	0.00	4500.00	100.00	0.00	45.00	45.00	م ط	مواسير u.p.v.c (قطر خارجي 140 سم) فئة 3	4\17
	0.00	4720.00	80.00	0.00	59.00	120.00	م ط	مواسير u.p.v.c (قطر خارجي 110 سم) فئة 3	10\17
	0.00	12000.00	1500.00	0.00	8.00	10.00	عدد	غرفة تفتيش معزولة 0.60 × 0.60 متر بمقوى لداية 0.75 مع الطلاء	1\18
	0.00	14400.00	1800.00	0.00	8.00	15.00	عدد	غرفة تفتيش معزولة 0.90 × 0.60 متر بمقوى لداية 1.00 مع الطلاء	3\18
	0.00	2000.00	2000.00	0.00	1.00	20.00	عدد	غرفة تفتيش معزولة 0.90 × 0.60 متر بمقوى لداية 1.50 مع الطلاء	1\19
	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	خزان تحليل 2 × 4 متر	2\19
	0.00	70680.00					اجمالي الصفحة :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول
م / محمد اسامة

المهندس المشرف
م / يوسف احمد



مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المرحوم

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخرج مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

هـ 1435/08/6

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

يوم 90+240 + 900+360

مدة تنفيذ العملية :

ريال 26883376.32

اجمالي قيمة العملية :

هـ 1442/03/15

تاريخ الزيارة :

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويصة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع اول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (5)

ملاحظات	مستحققات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	7500.00	85200.00	30.00	250.00	2840.00	2840.00	2م	خرسانة عادية سمك 10 سم	1117
	712.80	13500.00	45.00	15.84	300.00	300.00	2م	خرسانة عادية سمك 15 سم أسفل الأرضيات	3117
	0.00	15471.00	450.00	0.00	34.38	36.00	3م	خرسانة عادية خفيفة لملئ فراغ السقوط	4117
	17875.00	184600.00	65.00	275.00	2840.00	2840.00	2م	خرسانة مسلحة أسفل الأرضيات سمك 15 سم مساحة تسليخ خفيف (8@5م أو 10@5م) في الاتجاهين	10117
	282000.00	1296000.00	1200.00	235.00	1080.00	1080.00	3م	خرسانة مسلحة للهيكل العام حسب المواصفات	1118
	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	8720.00	2م	خرسانة مسلحة لاسقف الطرقة هوردي (32سم)	3118
	0.00	158400.00	55.00	0.00	2880.00	4100.00	2م	مباني سمك 10 سم	1119
	0.00	140760.00	60.00	0.00	2346.00	3640.00	2م	مباني سمك 15 سم	2119
	0.00	384720.00	70.00	0.00	5496.00	6560.00	2م	مباني سمك 20 سم غير معزول	3119
	29750.00	40800.00	85.00	350.00	480.00	480.00	2م	مباني بلوك اسمنتى سمك (20سم) بعزل حراري	1/5/19
	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	120.00	2م	بلاط موزاييك كسر رخام (30*30*3 سم)	1120
	337837.80	2319451.00					اجمالي الصفحة		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المدرع

مندوب المقاول

شركة إنشاء الجزيرة للتقنيات
مستروع هجره مع النويصة التعليمية
وادي السيل والسيل

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحققات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		ريال	في حدود البند				
	ريال	ريال		زيادة عن البند	في حدود البند				
	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	40.00	2م	تربيع بلاط اسمنتي لمنحدر المعالين	- /4/20
	0.00	40425.00	75.00	0.00	539.00	560.00	2م	أعمال بلاط سيراميك للأرضيات (25*0.8*0.8 سم)	- /4/20
	0.00	22500.00	75.00	0.00	300.00	300.00	2م	أعمال بلاط فخار سيراميك للأرضيات مقاوم للأحماض (25*0.8*0.8 سم) لأرضيات المعامل	هـ/5/20
	0.00	636500.00	95.00	0.00	6700.00	7040.00	2م	أعمال بلاط بورتلان للأرضيات (40*1.2*0.8 سم) شبه مصقول مانع للتزلاق	هـ/5/20
	0.00	154080.00	180.00	0.00	856.00	856.00	م.ط	كسوة للسلام الداخلية القائمة و القائمة رخام جرانيت	هـ/7/20
	0.00	45000.00	180.00	0.00	250.00	260.00	م.ط	تربيع لصفقات السلام و أرضيات الداخل من الرخام الجرانيت (40*2*2 سم)	8/20
	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	24.00	م.ط	كوتنر تخدم (منضدة مثبتة بالجدار) من رخام طبيعي سمك إسم وعرض (80 سم) للمطلة	9/20
	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	140.00	م.ط	كوتنر تخدم (منضدة مثبتة بالجدار) من رخام طبيعي لجلسة شبابك المغارله سمك إسم وعرض (50 سم)	11/20
	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	44.00	م.ط	كوتنر تخدم (منضدة مثبتة بالجدار) مثوله النصف بعرض 50 سم	21/21
	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	8720.00	2م	بياض تخدمين لياسة الأسقف الهوردي	12/20
	5775.00	344500.00	25.00	231.00	13780.00	13780.00	2م	بياض تخدمين (لياسه) للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والقناء الداخلي	1/21
	5775.00	1243005.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للبرنامج والمواصفات المعمورة للمصاوات

المهندس المشرف
م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عابد المدرع

م / فهد بن عابد المدرع

مشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاری رقم (31) عن شهر ربیع اول لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
الإعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض لجميع وحدات المشروع									
	42000.00	52200.00	30.00	1400.00	1740.00	2م	بيض فخطين لينة (للوناط الخارجية " واجهات ") دروي +مستلار	2/2/21	
	0.00	48000.00	30.00	0.00	1600.00	2م	دهانات بلاستيكية متألزة للعوامل الجوية رشة أمريكية خارجية باللون المطلوب (الواجهات (دروي +مستلار)	5/21	
	0.00	206710.00	70.00	0.00	2953.00	2م	بلاط سيراميك للوناط مقاس (25 × 33 × 0.8 سم	7 /21	
	0.00	37600.00	80.00	0.00	470.00	2م	بلاط سيراميك للوناط مقاس (25 × 33 × 0.8 سم	7 /21	
	40000.00	640900.00	100.00	400.00	6409.00	2م	أعمال التكمية للوجهات الخارجية بمادة كسر الرخام الملون	24 /21	
	4800.00	379200.00	120.00	40.00	3160.00	2م	بند تشطيب السطح الأخير ويتكون من : أ - طينة عزلة للرطوبة من طينتين (2 × 4 سم.. ب - خرسانة عادية أدكة البمول بالسطح 4 سم ج - طينة عزلة للحرارة من البولسترين المبثوق سمك 5 سم. د - رمل هـ - بلاط موزاييكو كسر حجر بلدي 30 × 30 سم.	5 / 17 3 /22 /22 1 /22	
	2594.00	9600.00	40.00	64.85	240.00	2م	طينة عزلة للرطوبة سمك 4 مم طينتين من لانتف البتومن المعواة باللياف البولستر لاحتامات الألوار الطوية	1 /22	
	0.00	51621.02	22.00	0.00	2346.41	2م	طينة عزلة للحرارة وأسيه من البولسترين المبثوق	7 /22	
	89394.00	1425831.02							

إجمالي البند :
مبلغ تسليم الجوائز للمقاولات

الصفحة ١٠٠ :

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمعايير المتفق عليها

تحت إشراف الجزيير لخدمات للمعاصرون
إجمالي القيمة

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

مدیر اداره شہر، المصطفیٰ

... ..

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

1435/08/6

مدة تنفيذ العملية :

$$90+240+900+360$$

اجمالي قِيمة العملية :

JL 26883376.32

تاريخ الزيارة :

A 1442/03/15

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع اول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (8)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	الإعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض لجميع وحدات المشروع								
	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	260.00	2م	دهانات بلاستيكية ربع لسان الحوائط الداخلية ناعمة اللمس	2 / 23
	0.00	176000.00	22.00	0.00	8000.00	13520.00	2م	دهانات بلاستيكية (رشة أمريكية) الحوائط الداخلية واسقف الطرقات خشبة اللمس	4 /23
	0.00	3300.00	22.00	0.00	150.00	9140.00	2م	دهانات بلاستيكية (رشة أمريكية) للأسقف والطرقات ناعمة اللمس	4 /23
	0.00	100000.00	500.00	0.00	200.00	312.00	2م	شبائيك الومنيوم شفاف سكويريت حسب التفادج والابعاد الموضحة بالخططات	1/2 /26
	0.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	120.00	2م	إضاءة سدائية	ع /2 /26
	0.00	273000.00	650.00	0.00	420.00	640.00	2م	شبائيك الومنيوم زجاج مزدوج ملتح (6-12م)تركب بالقصور والغراجات الدراسية والغرف الإدارية	3 /26
	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	12.00	2م	أبواب الومنيوم حسب النموذج والابعاد الموضحة في المخططات	1 /26
	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	24.00	2م	نوافذ من شرائح الحديد المطلين او الومنيوم كاسرات	6 /26
	0.00	36600.00	300.00	0.00	122.00	192.00	2م	توريد وتركيب مصبهات حديثة	1 /27
	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	16.00	م.ط	سلم بحارى لخران المياه	2 /27
	0.00	350000.00	1000.00	0.00	350.00	696.00	2م	ابواب معدنية جوفاء حسب التفادج والابعاد الموضحة بالمخططات	6 /27
	0.00	938900.00						اجمالي الصفحة :	

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المدرع

المهندس المشرف

م / يوسف احمد

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مذوب المقاول

شركة بنى بطنان الهندسة المعمارية للمقاولات
مشروع مجمع النويصة التعليمية
وادي الدواسر

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع اول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (9)


تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
								الإعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض لجميع وحدات المشروع	
	0.00	28350.00	630.00	0.00	45.00	84.00	2م	باب حديد و تجليد صاج حسب تفاصيل شركة الكهرباء	8/27
	0.00	8640.00	450.00	0.00	19.20	40.00	2م	شباك حديد حسب تفاصيل شركة الكهرباء	9/27
	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	200.00	مط	زاوية حديد مقاس 50*50 سم	11/27
	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	60.00	2م	صاج بقلوة لغطاء مجارى الكابلات	12/27
	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	140.00	مط	حاجز مواسير حديد مجلفن	34/27
	0.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	4.00	عدد	توريد وتركيب صارى علم بالسطح الأخير	1/28
	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	4.00	عدد	توريد وتركيب صارى علم بساحة تجمع الطلاب	1/28
	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	72.00	عدد	توريد وتركيب سبورات حائطيه	2/28
	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	300.00	2م	لوحتات اعلانيه من الواح الفلين الطبيعى	7/28
	0.00	27115.00	145.00	0.00	187.00	400.00	2م	توريد وتركيب أسقف مستعارة من بلاطات معدنية مخزومه حسب المخططات	14/28
	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	140.00	عدد	لوحتات ارشاديه	21/28
	0.00	64105.00						اجمالي الصفحه :	

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المذرع

المهندس المشرف
م / يوسف احمد

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)



المجلس الأعلى للتعليم
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (10)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ الصلية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة الصلية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	20.00	2م	لوحات اسم المدرسة	21 / 28
	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	16.00	م ط	كوسية من النع اس المطلى بالكروم بدورة مياه المعاقين	57 / 28
	0.00	90000.00	180.00	0.00	500.00	580.00	م ط	توريد من الأسفلت ستيل مع القوائم من الزجاج لزوم السلام ومنحدر المعاقين وبارقاعات مختلفة وحسب المخططات	58 / 28
	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	260.00	2م	توريد وتركيب قواطع داخلية للصالات من مادة الفينوليك طبق المخططات	65 / 28
	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	توريد غرفة غاز من الشبك بايعد (2.5*3*3)	68 / 28
	0.00	90000.00						اجمالي الصفحة :	


(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المذرع



مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع اول لعام 1442 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
	0.00	50600.00	920.00	0.00	0.00	80.00	عدد	مرحاض شرقي كامل محمل عليه تمديدات الصرف والتغذية	1 / 1 / 2
	0.00	13800.00	1380.00	0.00	0.00	20.00	عدد	مرحاض أفرنجى (كمينيشن) محمل عليه تمديدات الصرف والتغذية	3 / 1 / 2
	0.00	83390.00	1345.00	0.00	0.00	124.00	عدد	حوض غسيل أبدي من الرخام الطبيعي باللون المطارب	7 / 1 / 2
	0.00	41400.00	4140.00	0.00	0.00	20.00	عدد	حوض غسيل أوانى من الصليب	12 / 1 / 2
	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	96.00	2م	مرآة بللور بلجيكي درجة أولى تركب فوق المغاسل	14 / 1 / 2
	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	100.00	عدد	حمامة ملاير مزودة من النحاس	16 / 1 / 2
	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	12.00	عدد	حمامة مناشف من الكروم بدورة المياه بالادارة	17 / 1 / 2
	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	20.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (75سم) فتحة (5)	1 / 2 / 2
	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	40.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (3/4 بوصة) جدول (80)	1 / 2 / 2
	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	100.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (ابوصة) جدول (80)	1 / 2 / 2
	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	180.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (2.5 بوصة) جدول (80)	1 / 2 / 2
	0.00	189190.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع اول لعام 1442 هـ

المهندس المشرف
م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عابد المدرع

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
 مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
 إجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
 تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
 إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التوسعة التعليمية للبنات
 المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (12)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	100.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (50 بوصة) جدول (80)	1/2/2
	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	120.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (32 بوصة) فئة (5)	1/2/2
	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	20.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (25 بوصة) فئة (5)	1/2/2
	0.00	3762.00	57.00	0.00	66.00	200.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (3/4 بوصة) مع الفتل والسحب للبروز	1/2/2
	0.00	9570.00	87.00	0.00	110.00	100.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (1 بوصة) مع الفتل والسحب للبروز	1/2/2
	0.00	9785.00	95.00	0.00	103.00	300.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (1.25 بوصة) مع الفتل والسحب للبروز	1/2/2
	0.00	10815.00	103.00	0.00	105.00	240.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (1.5 بوصة) مع الفتل والسحب للبروز	1/2/2
	0.00	5980.00	115.00	0.00	52.00	40.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (2 بوصة) مع الفتل والسحب للبروز	1/2/2
	0.00	3600.00	150.00	0.00	24.00	60.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (3 بوصة) مع الفتل والسحب للبروز	1/2/2
	0.00	43512.00						اجمالي الصفحة :	


(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مستحب المقاول

م / محمد أسامة

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد



مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المدرع

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويزة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (13)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	48300.00	138.00	0.00	350.00	360.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (2.5 بوصة) جدول (80) لشبكة العرق	2/2/2
	0.00	3640.00	104.00	0.00	35.00	100.00	م ط	مواسير حديد مجلفن قطر (1 بوصة) جدول (80) لتأمين الحريق الرأسية	5 /2 /2
	0.00	6920.00	173.00	0.00	40.00	80.00	م ط	مواسير حديد مجلفن قطر (1.5 بوصة) جدول (80)	5 /2 /2
	0.00	1036.00	259.00	0.00	4.00	4.00	عدد	محبس سكبنة برونز قطر (1.00 بوصة)	6/2/2
	0.00	588.00	196.00	0.00	3.00	4.00	عدد	محبس سكبنة برونز قطر (1.00 بوصة) لفرقة الحارس	6/2/2
	0.00	784.00	196.00	0.00	4.00	4.00	عدد	محبس سكبنة برونز قطر (0.75 بوصة) للقفص	7/2/2
	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	20.00	م ط	مواسير p.v.c " مم 75 قطر خارجي) فته 3	4/3/2
	0.00	9570.00	55.00	0.00	174.00	220.00	م ط	مواسير صرف وتهيرية p.v.c " قطر خارجي (3 بوصة	4/3/2
	2240.00	26600.00	70.00	32.00	380.00	380.00	م ط	مواسير صرف وتهيرية p.v.c " قطر خارجي (4 بوصة	4/3/2
	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	120.00	م ط	مواسير صرف وتهيرية p.v.c " قطر خارجي (بوصة 6	4/3/2
	0.00	36200.00	362.00	0.00	100.00	116.00	عدد	سيفون أرضية بلاستيك مزود بطبقة تشليك وقطر مخرجه	6/3/2
	2240.00	133638.00					اجمالي الصفحة :		

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عايد المدرع

المهندس المشرف
م / يوسف احمد

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

شركة بناء الجزيرة للتعليمية
مشروع مجمع التويزة التعليمية
وادي الدواسر

هـ 1435/08/6

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

يوم 90+240 + 900+360

مدة تنفيذ العملية :

ريال 26883376.32

اجمالي قيمة العملية :

هـ 1442/03/15

تاريخ الزيارة :

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (14)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	1086.00	362.00	0.00	3.00	4.00	عدد	سيفون أرضية بلاستيك مزود بطبقة تسميك قطر مخرجة طبق للمخططات	6/3/2
	2480.00	9920.00	310.00	8.00	32.00	32.00	عدد	جرجورى أو قمع زهر قطر طبقا للمخططات	9/3/2
	0.00	376.00	94.00	0.00	4.00	16.00	عدد	هواية لماسورة قطر (3 بوصة)	10/3/2
	0.00	880.00	110.00	0.00	8.00	12.00	عدد	هواية لماسورة قطر (4 بوصة)	10/3/2
	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	8.00	عدد	هواية لماسورة قطر (6 بوصة)	10/3/2
	0.00	7456.00	466.00	0.00	16.00	28.00	عدد	جالتراب من الفخار المزجج مقاس (15 × 10 سم)	12/3/2
	0.00	0.00	3622.00	0.00	0.00	4.00	عدد	حنفية حريق خارجية قطر 2.5 بوصة	2/8/2
	0.00	0.00	2277.00	0.00	0.00	16.00	عدد	حنفية حريق داخلية (1 بوصة) بالطبقات الداخلية	3/8/2
	0.00	0.00	776.00	0.00	0.00	36.00	عدد	سخان كوبريتى للمياة سعة 50 لتر	3/8/2
	0.00	0.00	932.00	0.00	0.00	28.00	عدد	سخان كوبريتى للمياة سعة 80 لتر	4/8/2
	0.00	11592.00	1449.00	0.00	8.00	8.00	عدد	غرفة تفتيش للمحابس 0.60×0.60 متر	6/8/2
	0.00	40000.00	10000.00	0.00	4.00	4.00	عدد	مجموعه مكونه من اثنين خزان على من بولى اثنين سعة 3م4	7/8/2
	2480.00	71310.00					اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

مندوب المقاول

مشروع مبنى التعليم
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

مدير إدارة شئون المباني
فهد بن عبد المنعم

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
 مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
 إجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
 تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
 إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات
 المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (15)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
الأعمال الكهربائية للمشروع									
	153069.00	24864.00	259.00	591.00	96.00	96.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت قدرة (4*20واط) من شرائح الانسيوم	3/1/3/3
	0.00	20979.00	259.00	0.00	81.00	88.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت قدرة (4*20واط) من شرائح الانسيوم مزود ببطارية وشاحن ظاهري بالسقف	3/1/3/3
	0.00	2024.00	253.00	0.00	8.00	28.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (2*20واط) بخطاء بلاستيك لويل من النوع المثبت بالسقف	1/2/1/3/3
	1380.00	4140.00	345.00	4.00	12.00	12.00	عدد	وحدة اضاءة جدارية دائرية بها لمبة قدرة (100 وات/220 فولت) ومزودة بشبك سلك الحماية من الصدمات	7/1/2/3/3
	0.00	2000.00	250.00	0.00	8.00	232.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (2*40واط) بمكانس معدني شاملة المواسير والأصلاك	3/5/1/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	112.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (2*40واط) بطاري مزودة ببطارية وشاحن	3/5/1/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	132.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (2*40واط) بمكانس معدني مزودة ببطارية وشاحن للتشغيل 3 ساعات	3/5/1/3/3
	0.00	12096.00	288.00	0.00	42.00	132.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (2*40واط) بخطاء من الأوبال الأبيض تركب غاطسة بالسقف المستعمل للحداد مائة للطريرة والغير	1/5/1/3/3
	154449.00	66103.00	اجمالي الصفحة :						

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
 محمد بن عبد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني
 م / فهد بن عبد المرح

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
 مشروع مجمع التويعمة التعليمي
 وادي الدواسر

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

1442/03/15 هـ

تاريخ الزيارة :

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع اول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (16)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	في حدود البند				
الإعمال الكهربائية للمشروع									
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	456.00	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت سقفية قدرة (40*3) (محاكس معنقى من النوع المثبت بالمصنف	3/6/13/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	280.00	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت سقفية قدرة (40*3) (محاكس معنقى من النوع المثبت بالمصنف مزود بطارية والشاحن	6/13/3
	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00	44.00	عدد	وحدة إضاءة اسطوانية جدارية وبها لمبة ميتال هاليد قدرة 150 وات	6/5/3/3
	0.00	315.00	100.00	0.00	3.15	12.00	عدد	وحدة إضاءة دائرية جدارية وبها لمبة 50 وات تركيب بالملبور	8/12/3/3
	400.00	2400.00	100.00	4.00	24.00	24.00	عدد	وحدة إضاءة دائرية سقفية وبها لمبة 50 وات	5/12/3/3
	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	4.00	عدد	ثريا 150 وات	10/12/3/3
	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	104.00	عدد	وحدة إضاءة اسطوانية سقفية وبها لمبة ميتال هاليد قدرة 100 وات شاملة المواسير والأسلاك والمفاتيح	4/5/3/3
	0.00	4800.00	400.00	0.00	12.00	96.00	عدد	كشاف ميتال هاليد 150 وات بذراع بوجه لأسفل شامل تركيب المواسير والأسلاك والمفاتيح	19/5/3/3
	400.00	7515.00					إجمالي الصفحه :		

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عابد المدوع

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد الدوسري

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

مدة تنفيذ العملية :

اجمالي قيمة العملية :

تاريخ الزيارة :

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاری رقم (31) عن شهر ربیع اول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (17)

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

10-11-12

م / فهد بن عابد المدرع

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد الدوسري

اجمالي الصفحه :

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

[illegible]

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (18)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
								الاعمال الكورباتية للمشروع	
	10250.00	10000.00	250.00	41.00	40.00	40.00	عدد	بريزة قوى الأخراس العادية 13 أمبير - 220ف من النوع الذى يتركب بالأماكن الرطبة شاملة جميع التمديدات من مواسير وأسلاك	15/14/3/3
	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	200.00	عدد	مفتاح فصل عن الحمل 30 أمبير TPN تركب بجوار وحدات التكيف على السطح	1/1/15/3/3
	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	132.00	عدد	مفتاح فصل عن الحمل 20 أمبير TPN تركب بجوار وحدات التكيف على السطح	1/1/15/3/3
	0.00	2208.00	460.00	0.00	4.80	8.00	عدد	جرس كورباتى للطلبة بطاسة قطر ها (15 سم)	17/3/3
	0.00	600.00	100.00	0.00	6.00	8.00	عدد	زر ضاغط الجرس	17/3/3
	0.00	21600.00	3000.00	0.00	7.20	16.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 100 أمبير	6/18/3/3
	0.00	8832.00	3680.00	0.00	2.40	16.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 80 أمبير	2/6/18/3/3
	0.00	33600.00	3500.00	0.00	9.60	16.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 125 أمبير	7/18/3/3
	10250.00	76840.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)


مستخلص المقاول

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المدرع



تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ الصلية : 90+240 + 900+360 يوم

اجمالي قيمة الصلية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (19)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند			
	ريال	ريال						
	0.00	8400.00	3500.00	0.00	2.40	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 160 أمبير	8/18/3/3
	0.00	96000.00	40000.00	0.00	2.40	عدد	لوحة توزيع عمومية سعة 630 أمبير	4/1/19/3/3
	0.00	55200.00	23000.00	0.00	2.40	عدد	لوحة توزيع عمومية سعة 800 أمبير	5/1/19/3/3
	0.00	110400.00	46000.00	0.00	2.40	عدد	لوحة توزيع رئيسية سعة 1600 أمبير	8/2/19/3/3
	0.00	5152.00	230.00	0.00	22.40	عدد	مخرج تغذية لطاولات المختبر (220 فولت)	1/20/3/3
	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	م.ط	كل نحاس ثرمولستك مفرد مقاس (16×2م) للتأريض	5/4/23/3/3
	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	م.ط	كل نحاس ثرمولستك مفرد مقاس (25×2م) للتأريض	5/4/23/3/3
	0.00	2300.00	115.00	0.00	20.00	م.ط	كل نحاس مسطح مقاس (35×4م) (2م)	2/4/23/3/3
	0.00	4400.00	22.00	0.00	200.00	م.ط	كل نحاس ثرمولستك مفرد مقاس (35×2م) للتأريض	5/4/23/3/3
	0.00	281852.00				اجمالي الصفحة :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقاول

م / محمد السادة

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المدرع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

المجلس الأعلى للتعليم

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (20)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند	
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند					
										ريال
								الإعمال الكهربائية للمشروع		
	0.00	6048.00	126.00	0.00	48.00	240.00	م.ط	كل نحاس مسلح مقاس (2م×4م50×4م)	3/4/23/3/3	
	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	200.00	م.ط	كل نحاس ثرمولاستيك مفرد مقاس (2م50×1م) للتأريض	5/4/23/3/3	
	0.00	31000.00	155.00	0.00	200.00	1120.00	م.ط	كل نحاس مسلح مقاس (2م70×4م)	4/4/23/3/3	
	0.00	100.00	40.00	0.00	2.50	100.00	م.ط	كل نحاس ثرمولاستيك مفرد مقاس (2م70×1م) للتأريض	5/4/23/3/3	
	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	200.00	م.ط	كل نحاس مسلح مقاس (2م95×4م)	5/4/23/3/3	
	0.00	2592.00	81.00	0.00	32.00	100.00	م.ط	كل نحاس مسلح مقاس (2م120×4م)	5/4/23/3/3	
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	4.00	عدد	طفاية حريق بوردية كيلووية جافة سعة (6كجم)	1/26/3/3	
	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	قطب أرضى عام للمبنى بجميع محتوياته طبقا للخطط والمواصفات بحيث يبعد عن تأريض مانع الصواعق مسافة لا تقل عن 20 مترا	25/3/3	
	0.00	39740.00					اجمالي الصفحه :			
	0.00									(1) مدى مطابقة الأعمال لل شروط والمواصفات : (مطابقة)

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
محمد بن حمد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني
فهد بن عايد المدرع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع اول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (21)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
								الإعمال الكهربائية للمشروع	
	0.00	44530.80	863.00	0.00	51.60	172.00	عدد	علبة أرضية للحاسب الألى تحتوي على 2 بريزة قوى 13 أمبير 220 فولت ذات فئتين وقلب أرضى وعدد 2 مخرج RJ 45	1/3/23/3/3
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	4.00	عدد	طفاية حريق ثلثى أكسيد الكربون سعة (6كجم)	2/26/3/3
	0.00	17250.00	17250.00	0.00	1.00	4.00	عدد	توريد وتركيب واختبار شبكة نظام الوقاية من الصواعق الجوية وجميع ملازم	1/3/1/3/3
	0.00	61780.80						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مدير المقاول
م / محمد أسامة

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد التومري

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن خالد المدرع


شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (22)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	4370.00	0.00	0.00	4.00	عدد	مقيم إتصالات هاتفية سعة (8/3) خط رقمي قابل للتوسعة	2/4/4
	0.00	0.00	633.00	0.00	0.00	4.00	عدد	جهاز مامور بثاشة وبه إمكانيات برصة المقسم لجميع الخصائص	5/1/1/4/4
	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	40.00	عدد	جهاز هاتف رقمي بثاشة يمكن إستخدامه كجهاز مامور للبرصة	2/1/1/4/4
	0.00	5100.00	250.00	0.00	20.40	68.00	عدد	وحدة إنارة طوارئ ومخرج (EXIT)	2/6/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	104.00	عدد	جهاز هاتف عادي بدون شاشة	2/2/1/4/4
	14940.80	1288.00	322.00	46.40	4.00	4.00	عدد	مخرج هاتف بلاستيكي ثلاثي الأطراف مع تركيب كبير 0.6 ملم	3/1/1/4/4
	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	مكبر صوت قدرة 120 وات	7/1/1/2/4
	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	40.00	عدد	سماعة إتجاهين قدرة 10 وات	7/1/1/2/4
	3720.00	6000.00	300.00	12.40	20.00	20.00	عدد	سماعة قدرة 15 وات للقناء والسعر شامل التجهيزات من مواسير وأسلاك شيلد خاصة بالسماعات والميكروفونات من المكبر للمخرج	7/1/1/2/4
	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	12.00	عدد	لاقط صوت قائم مع المخرج والتجهيزات	6/1/1/2/4
	18660.80	12388.00						اجمالي الصفحة :	

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عايد المدرع

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد الدوسري

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (23)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	12.00	عدد	حامل أرضى لاقط	6/1/12/4
	0.00	576.00	288.00	0.00	2.00	12.00	عدد	مخرج ومدخل لاقط صوت مع الكوابل من الجهاز للمخرج	4/3/12/4
	0.00	7728.00	1610.00	0.00	4.80	16.00	عدد	مكتشف غاز يركب في العمل بمحسب من التحسب وشبك معننى	5/1/15/4
	0.00	35100.00	300.00	0.00	117.00	344.00	عدد	مكتشف دخان ضوئى	3 /1/1 /5 /4
	0.00	2700.00	300.00	0.00	9.00	24.00	عدد	مكتشف حرارى ضوئى	4 /1/1 /5 /4
	0.00	2400.00	2000.00	0.00	1.20	4.00	عدد	وحدة تحكم مركزية للكشف عن تسرب الغاز	5/2/1/5/4
	0.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	لوحة أنذار في نظام انذار الحريق كاملة من مواسير وأسلاك وعلب وكل مايلزم من تعديلات من الكاشف للوحة	1/1/1 /5 /4
	0.00	4800.00	400.00	0.00	12.00	40.00	عدد	وحدة أنذار يدوى بكاسر زجاجى	6 /1/1 /5 /4
	0.00	7200.00	600.00	0.00	12.00	40.00	عدد	جرس أنذار حريق	7 /1/1 /5 /4
	0.00	60504.00					اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد الدوسري



مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عابد المدعرج


شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

اجمالي قيمة العملية : ريال 26883376.32

تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (24)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	0.00	60000.00	50000.00	0.00	1.20	4.00	عدد	شبكة حاسب آلي وملائم لتوصيلها بالبروجيكتور والمسيورة الذكية طبقاً للمخططات والسعر يشمل عمل كل ملائم من مخارج وكابلات ومفاتيح ذكية بأنواعها المختلفة	1/6/4
	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	172.00	عدد	فیش هاتف RJ 11	3/1/1/4/4
	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	سويتش بورد 48 مخرج	1/6/4
	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	12.00	عدد	سويتش بورد 24 مخرج	1/6/4
	0.00	24000.00	20000.00	0.00	1.20	4.00	عدد	شبكة بروجيكتور (تحتوى على): مخارج RG45 اثنان في كل غرفة (مخرج بجوار السيورة ومخرج بالسقف) وجوار كل مخرج RG45 يركب فيش 13 امبير 220 فولت ذو قطبين وقطب أرضى - سويتش بورد 48 مخرج يركب بغرفة الإدارة داخل صندوق (RACK) بمراوح ومخارج التغذية اللازمة - يتم الربط بين السويتش والبورد والمخارج بالغرفة عن طريق كابلات النحاس المقصود CAT6	1/8/4
	0.00	84000.00					اجمالي الصفحة :		

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
محمد بن حمد الدوسري



مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عابد المدرع

مشروع مجمع النويصة التعليمية
شركة بناء الجزيرة للمقاولات

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع اول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (25)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		في حدود البند	زايده عن البند				
الإعمال الالكترونية للمشروع									
	0.00	0.00	4800.00	0.00	0.00	320.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد ذو قدرة تبريد 24000) ح ب / ساعة (380v/3ph من النوع	2/3/2/5
	0.00	0.00	7475.00	0.00	0.00	8.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد ذو قدرة تبريد 36000) ح ب / ساعة (380v/3ph من النوع	2/3/2/5
	0.00	0.00	5520.00	0.00	0.00	24.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد ذو قدرة تبريد 24000) ح ب / ساعة (380v/3ph من النوع	2/3/2/5
	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	120.00	عدد	مروحة طرد تركب بالاشبيك أو الحائط (50 اقدم/3)	1/1 /3 /4 /5
	7920.00	7200.00	600.00	13.20	12.00	12.00	عدد	مروحة طرد تركب بالاشبيك أو الحائط (200 اقدم/3)	1/1 /3 /4 /5
	0.00	2730.00	650.00	0.00	4.20	20.00	عدد	مروحة طرد تركب بالاشبيك أو الحائط (263 اقدم/3)	1/1/3/4/5
	0.00	3360.00	700.00	0.00	4.80	24.00	عدد	مروحة طرد تركب بالاشبيك أو الحائط (61 اقدم/3)	1/1/3/4/5
	0.00	0.00	1495.00	0.00	0.00	4.00	عدد	مروحة طرد مركزيه (137 اقدم/3)	2/2/3/4/5
	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	184.00	عدد	مروحة سقفية قطر 142 سم	1/1/4/4/5
	0.00	0.00	2900.00	0.00	0.00	8.00	عدد	منبرد مياه شراب ذو الخزان والصنوبرين سعة (20 جالون /ساعة قدرة (0.5 حصان))	1/1/5/5
	7920.00	13290.00					اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد الدوسري

م / فهد بن عايد المدرع

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع اول لعام 1442 هـ

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع اول لعام 1442 هـ

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع اول لعام 1442 هـ

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (26)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	0.00	9750.00	75.00	0.00	130.00	240.00	م2	بلاط سير اميك للارضيات مانع للانزلاق ومقاوم للاحماض بابعاد(30*30*0.9 سم) لصلابة التثبيت المنزلي	20/5هـ
	0.00	20400.00	85.00	0.00	240.00	400.00	م2	بلاط سير اميك للحوائط بابعاد(30*40*0.9 سم)	21/7
	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	88.00	م.ط	توريد وتركيب دولاب مطبخ سفلية من الألمنيوم سماكة القواعد 2م للتثبيت المنزلي والخدمة ويكون سطح الدولاب من الرخام الصناعي سمك 2م ومحمل عليها احواض الغسيل من الاستنسل مع الخططات والتحديدات	28/69
	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	72.00	م.ط	توريد وتركيب دولاب علوية من الألمنيوم سماكة القواعد 2م للتثبيت المنزلي والخدمة وكل ما يلزم علي ان يتم اعتماد جميع المواد قبل التوريد والتثبيت	28/70
	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	8.00	عدد	توريد وتركيب مودرن ذي اربعة عيون وقرن يعمل بالكهرباء طبقاً ونخبة المنطقة حسب المواصفات ومحمل علي السعر تركيب شفاط من الهواء مع الدكات من الاستنسل ستيل وجميع التحددات اللازمة وكل ما يلزم	28/71
	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	توريد وتركيب ثلاثة لحفظ الاطعمه حجم (36 قدم3) علي ان يتم الاعتماد قبل التوريد والتثبيت	28/72
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	4.00	عدد	طفاية حريق بدرجة كيميائية جافة سعة 6كجم	3/3/26/1
	0.00	30150.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات (:مطابقة)

مستخلص جارى
مجمع النويعة التعليمية للبنات
م.م / يوسف احمد

المهندس المشرف
م.م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني
م.م / فهد بن عابد المدرع

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (27)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	7396.65	45.00	0.00	164.37	165.00	2م	خرسانة عادية سمك 15 سم اسفل الارضيات	17/3
	16764.00	54000.00	1200.00	13.97	45.00	45.00	3م	خرسانة مسلحة للبولك العام حسب المخططات	18/1
	0.00	1315.05	55.00	0.00	23.91	30.00	2م	مباني سمك 10 سم	19/1
	0.00	10081.40	70.00	0.00	144.02	165.00	2م	مباني سمك 20 سم غير معزل	19/3
	764.15	19125.00	85.00	8.99	225.00	225.00	2م	مباني بولك اسمنتى سمك 20 سم معزل حراري الحوائط الخارجية	19/5
	0.00	2347.38	63.00	0.00	37.26	96.00	2م	بلاط موزايكو كسر رخام (30*30 سم)	20/1
	938.25	1575.00	75.00	12.51	21.00	21.00	2م	اعمال بلاط سير امريك للارضيات بايما (25*25*0.8 سم)	20/5
	3660.00	6000.00	100.00	36.60	60.00	60.00	2م	اعمال بلاط بورسلان للارضيات مانع للانزلاق بايما (40*40*1.2 سم)	20/7
	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	9.00	م.ط	كسوة السلام الداخلية القائمة والثقة رخام جرانيت وعرض القائمة (30 سم)	20/8
	5061.25	8250.00	25.00	202.45	330.00	330.00	2م	بياض تخشين (بلاصة) الحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والقناء الداخلي	21/2
	0.00	2700.00	30.00	0.00	90.00	150.00	2م	بياض تخشين (بلاصة) الحوائط الخارجية "اربعيات" (دروبي +مناور)	21/2
	27187.65	112790.48						اجمالي الصفحة :	

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني
فهد بن عايد المدرع

مشرع مشروع إنشاء الجزيرة للمقاولات
مشرع مشروع التوعية التعليمية
إدارة التعليم

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	في حدود البند			زيادة عن البند	في حدود البند				
	زيادة عن البند	ريال							
	0.00	ريال							
	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	150.00	2م	دعاقات بلاستيكية مقاومة العوامل الجوية - رنة أمريكية خارجية باللون المطلوب (للأجهات (إرادي وسناري)	21/5
	0.00	7303.80	70.00	0.00	0.00	120.00	2م	بلاط سيراميك اللوامط مقاس (25*32*0.8 سم)	21/7
	0.00	40000.00	100.00	0.00	0.00	600.00	2م	أصص التسمية للوجهات الخارجية بمادة كسر الرخام الملون ومونة ملونة بواسطة المسطرين بمساحة 8سم (حسب مواصفات الشركة المصنعة) أو يشمل البند تنفيذ طبقة بطلاء استثنائية مع الطرططة أسفلها حسب مواصفات الوزارة على أن يتم اعتماد المواد والألوان قبل التوريد والتنفيذ	21/24
	0.00	15000.00	120.00	0.00	0.00	150.00	2م	بند تنطيط السطح الأخير ويتكون من : أ- طبقة عزلة لارطوبة من طينتين (2*2سم) ب- خرسانة عادية لدرجة البمول بالسطح لسم ج- طبقة د- رمل هـ- بلاط موازي وكسر مجموعه 30*30*3 سم	22/3 22/4 22/1 20/2
	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	330.00	2م	دعاقات بلاستيكية - رنة أمريكية - اللوامط الداخلية وجوانب الطرقات والقناة الداخلي - ناعمة الملمس	23/4
	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	135.00	2م	دعاقات بلاستيكية - رنة أمريكية - لانسقف الداخلية ولانسقف الطرقات - خشبة الملمس	23/4
	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	3.00	2م	شيدليك المونوم شفاف مسكورت حسب القنطج والأبعاد الموضحة بالمشططات	26/2
	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	12.00	2م	شيدليك المونوم ذو زجاج مزدوج متاج (12-6-6 سم) يركب بالصلصال والفرامات الرسية والطرف الإدارية حسب القنطج والأبعاد الموضحة بالمشططات	26/3
	0.00	62303.80						اجمالي الصفحه :	

مدى مطابقة الأعمال للشروط والحواسنات : (مطابقة) (1)

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

مدیر اداره شہزاد المصطفیٰ

م / فهد بن عابد المدرعي

المجلس الأعلى للتعليم
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

الهيئة العامة للتعليم
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : * 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع اول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (29)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	15.00	2م	توريد وتركيب مصبكات حديدية او حديد مشلول	27/1
	0.00	7000.00	1000.00	0.00	7.00	27.00	2م	أبواب معدنية جوفاء حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالمخططات كاملة مع كافة الاكسسوارات والدهان	27/6
	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	6.00	2م	أبواب من مادة (P.V.C) حسب النماذج والأبعاد الموضحة	28/27
	0.00	7000.00						اجمالي الصفحة :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عايد المدرع

منسوب المقاول
م / محمد اسامة

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
عمسروع مجمع التوعية التعليمية
وادي الدواسر

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

مشروع : مجمع النويعمة التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (30)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
	0.00	1380.00	1380.00	0.00	0.00	3.00	عدد	مرحاض افرنجي "compination" محمل عليه تعديلات الصرف والتخزين	2/1/3/1
	0.00	1345.00	1345.00	0.00	0.00	3.00	عدد	حوض غسيل ابدي من الرخام الطبيعي باللون المطلوب	2/1/7
	0.00	4140.00	4140.00	0.00	0.00	3.00	عدد	حوض غسيل ابدي من الصلب "استنل ستيل" مع توريد وتركيب	2/1/12
	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	3.00	2م	نح لآب مطبخ من الانبليوم اسفله	2/1/14
	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	3.00	عدد	مرام بالور بلجيكي درجة اولي تركب فوق المغسل	2/1/16
	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	90.00	مط	حماية ملاين مزودة من الحاس	2/2/1
	0.00	518.00	259.00	0.00	0.00	3.00	عدد	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (32سم) بنفث	2/2/6
	0.00	392.00	196.00	0.00	0.00	3.00	عدد	محبس سفكية برونز قطر (1 بوصة)	2/2/6
	0.00	747.00	747.00	0.00	0.00	3.00	عدد	محبس سفكية برونز قطر (1 بوصة) لغرفة الحارس	2/2/7
	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	15.00	مط	نشل كامل بخلاط نو جودة عالية	2/3/4
	0.00	1086.00	362.00	0.00	0.00	6.00	عدد	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (32سم) بنفث	2/3/6
	0.00	9608.00						سقوطون ارضية بلاستيك مزود بطلاء قشك وقطر مخرجه طبقا للخططات	
	0.00							اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المحسن

شركة بناة الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعمة التعليمي
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

مدة تنفيذ العملية:

اجمالي قيمة العملية :

تاريخ الزيارة :

وزارة التعليم
المملكة العربية السعودية

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاری رقم (31) عن شهر ربیع اول لعام 1442ھ

صفحة رقم (31)

[illegible]

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

م / محمد أسامة

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المدرع

مشروع مجمع النويهمة التعليمي
وادي السد واسد

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند			
	0.00	1310.40	288.00	0.00	0.00	عدد	وحدة اضاءة فلور سنت سفينة قفلة (40*1) بنائش للشروع من شرائح الامنيوم	2/4/1/3/3
	0.00	531.30	253.00	0.00	0.00	عدد	وحدة اضاءة فلور سنت سفينة قفلة (20*2) وات بنغشاء بلاستيك اوبال من النوع الثابت بالسقف بدرجة حماية 44	1/2/1/3/3
	0.00	1465.10	299.00	0.00	0.00	عدد	وحدة اضاءة فلور سنت سفينة قفلة (40*2) وات بنائش للشروع من شرائح الامنيوم	2/5/1/3/3
	0.00	362.25	345.00	0.00	0.00	عدد	وحدة اضاءة جدارية دائرية بها لمبة قفلة (100 وات / 220 فولت) ومزودة بشبكة سلك الحماية من الصدمات	7/1/2/3/3
	0.00	483.00	230.00	0.00	0.00	عدد	مفتاح تشغيل وحدة تكيف طراز شيباك ثنائي القطب سعة (30) امبير / 220 فولت	1/1/4/3/3
	0.00	1014.30	161.00	0.00	0.00	عدد	بريزة قوي مغردة للأغراض المناداة سعة (13) امبير / 220 فولت	10/1/4/3/3
	0.00	6624.00	3680.00	0.00	0.00	عدد	لوحة توزيع فرعية بقاطع عصومي سعة 80 امبير	2/6/18/3/3
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	عدد	طفلية حريق بوفرة كيميائية جالة سعة 6 كجم	1/26/3/3
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	عدد	طفلية حريق ثنائي أكسيد الكربون سعة 6 كجم	2/26/3/3
	0.00	11790.35				اجمالي الصفحة :		

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
محمد بن حمد الدوسري

مدير إدارة شئون التعليم
م / فهد بن عابد المدرع

شهادة ببناء الكهول للمقاولات
مجمع التعليم للبنات التعليمي
وادي الدواسر

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	8640.00	4800.00	0.00	1.80	6.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار /بارد قدرة تبريد 24000 و.ح.ب /ساعة) من النوع الكاست بكلفة ما لايزم من توصيلات وتجهيزات	2 /3 /2 /5
	0.00	495.00	550.00	0.00	0.90	3.00	عدد	مروحة طرد تركب بالثباتك او الحائط (150 قدم 3/د	1/1 /3 /4 /5
	0.00	540.00	600.00	0.00	0.90	3.00	عدد	مروحة طرد تركب بالثباتك او الحائط (300 قدم 3/د	1/1 /3 /4 /5
	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	6.00	عدد	مروحة سقفية قطر (143 سم	1/1 /4 /4 /5
	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	3.00	عدد	مبرد مياه شرب ذو القارورة سعة (5 جالون	2 /5 /5
	0.00	9675.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
م / محمد أسلم

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد النوسري



مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عابد المنصور

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

1442/03/15 هـ

تاريخ الزيارة :

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع اول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (34)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		ريال	في حدود البند				
	ريال	ريال		زيادة عن البند	في حدود البند				
	9890.50	21875.00	25.00	395.62	875.00	875.00	3م	أعمال حفر أو قطع تربة للتسويات مع إزالة الردييات السطحية والمخلفات بالموقع (وجودها حال) الموقع لأعمال	2 / 1
	7851.60	32100.00	30.00	261.72	1070.00	1070.00	3م	اعمال ردم تسويات الموقع	3/ 1
	0.00	20775.60	45.00	0.00	461.68	475.00	3م	اعمال حفر اسامات المباني	1/ 2
	847.80	8100.00	270.00	3.14	30.00	30.00	3م	اعمال خرساته عابديه	2/ 2
	50545.00	143000.00	1100.00	45.95	130.00	130.00	3م	اعمال خرساته مسلحة للاساسات	3/ 2
	642.30	10100.00	10.00	64.23	1010.00	1010.00	2م	طبقة عازله للطوبه اسفلت سمك 2سم	6/ 2
	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	175.00	2م	طوب رصف مترابط انتر لوك	14/ 4
	997.10	6650.00	10.00	99.71	665.00	665.00	2م	طبقة عازله دهان وجبين بتومين	3/ 5
	70774.30	242600.60						اجمالي الصفحة :	

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مدير إدارة شئون المباني

المهندس المشرف

م / فهد بن عابد المدر

م / يوسف أحمد

مستوب المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (35)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	24242.70	30.00	0.00	808.09	840.00	2م	خرسانة عادية سمك 10 سم	1/17
	0.00	7686.25	65.00	0.00	118.25	190.00	2م	خرسانة مسلحة اسفل الارضيات سمك 15 سم مساحة تسليح خفيف	10 /17
	64416.00	132000.00	1200.00	53.68	110.00	110.00	3م	خرسانة مسلحة للهيكل العام حسب المخططات	1 /18
	3104960.00	52000.00	400.00	7762.40	130.00	130.00	2م	خرسانة مسلحة للأسقف المغرغة هوردي سمك 37سم	ج 3/18
	3528.90	58500.00	90.00	39.21	650.00	650.00	2م	بلاطات خرسانية مسلحة سمك 15 سم مخدومة بالسطح	9/18
	4400.00	825.00	55.00	80.00	15.00	15.00	2م	مباني سمك 10 سم	1/19
	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	10.00	2م	مباني سمك 15 سم	2/19
	0.00	14000.00	70.00	0.00	200.00	250.00	2م	مباني سمك 20 سم غير معزول	3/19
	0.00	78000.00	120.00	0.00	650.00	850.00	2م	مباني بلوك اسمنتي سمك 20 سم بعزل حراري للحواسط الخارجية	ب 5 /19
	0.00	1080.00	75.00	0.00	14.40	80.00	2م	اعمال بلاط سيراميك للارضيات بابعاد (25*25*0.8 سم	هـ 5 /20
	0.00	2850.00	95.00	0.00	30.00	30.00	2م	اعمال بلاط بورسلان للارضيات بابعاد (40*40*1.2 سم شبه مصقول مانع للانزلاق	1/7 /20
	3177304.90	371183.95						اجمالي الصفحة :	

مدى مطابقة الاعمال للشرط والمواصفات : (مطابقة)

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التوعية التعليمية
وادي الدواسر

المهندس المشرف
م / يوسف احمد



مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عابد المريع

مشروع : مجمع التويعمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		ريال	ريال				
	ريال	ريال		زيادة عن البند	في حدود البند				
	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	100.00	م ²	كسوة السلام الداخلية القائمة والتأدية رخام جرانيت وعرض القالبه 30سم	8 /20
	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	40.00	2م	توزيع اسفدات السلام وارصديات المداخل من الرخام الجرانيت بابعاد (2*40*2سم	9/20
	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	10.00	م ²	كوتنر تخديم (منصدة مثبتة بالجدار) من الرخام الطبيعي لجلسة شياك المتأولة بالوقية عرض 50 سم	11 /20
	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	40.00	2م	توريد وتركيب ارضيات خشب ارو لزرم أرضية المسرح	14 /20
	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	650.00	2م	أرضية صناعية مزودة من حبيبات المسطوط والبولي يوريثين حسب المخططات والمواصفات	20 /20
	10722.00	21250.00	25.00	428.88	850.00	850.00	2م	بياض تخشين لياحه الحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والقناء الداخلي	1/2 /21
	7800.00	900.00	30.00	260.00	30.00	30.00	2م	بياض تخشين لياحه الحوائط الخارجية واجهات (دراي ومناور)	ب/2/21
	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	2م	دهانات بلاستيكية مقاومة للعوامل الجوية - رشة أمريكية خارجية باللون المطلوب - اللواحيات(دراي ومناور)	5/21
	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	320.00	2م	بلاط سيراميك للحوائط مقاس (25 * 33 * 0.8 سم	7 /21
	0.00	85000.00	100.00	0.00	850.00	950.00	2م	اصال تكسية للواجهات الخارجية بمادة كسر الرخام الملون	24 /21
	18522.00	107150.00						اجمالي الصفحة :	

مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

شروط ومواصفات
مشروع مجمع التويعمة التعليمية للبنات
إدارة شئون المباني

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد



مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد العنبر

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
ريال	ريال							الصلة الرياضيه (كميات الاعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض)	
	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	115.00	2م	بند تشطيب السطح الأخير ويكون من : أ طبقة عازلة لالطورية من طينتين (2م*4م). ب- سخر سائلة عادية لكافة الميول بالسطح إسم. ج- طبقة عازلة للحرارة من البوليسترين المينوق مسكوكسم.	4/22
	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	250.00	2م	دهانات من البلاستيك العلفي الحوائط الداخلية	23/1
	0.00	7480.00	22.00	0.00	0.00	600.00	2م	دهانات بلاستيكية "رشة أمريكية" الحوائط الداخلية وجوانط الطرقات والقضاء الداخلي "ناتعة الشمس"	4 /23
	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	15.00	2م	توريد وتركيب أبواب خشب ستينون حسب المخططات والتفاصيل	2 /24
	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	150.00	2م	شبابيك النيمود نوزاج مزوج منطاج (6-12م) تركيب بالنصول والفراغات الدرسية والحرف الإدارية	26/3
	0.00	1500.00	300.00	0.00	0.00	25.00	2م	توريد وتركيب مصبوعات حديدية او حديد مشغول	1 /27
	0.00	10000.00	1000.00	0.00	0.00	25.00	2م	أبواب معدنية جوفاء حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالمخططات كاملة مع كافة الاكسسوارات والدهان	6 /27
	0.00	275000.00	550.00	0.00	0.00	690.00	2م	توريد وتركيب مظلة خارجية من هيكل معنني ثلاثي الأبعاد (space frame) صجاج مغزول حراريا	1/28 /27
	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	30.00	2م	استقف من بلاطات جبسية ماصدة للصوت حسب المخططات والتفاصيل	1/28/27
	0.00	293980.00						اجمالي الصفحة :	

مبنى مطابقة الاعمال للظروط والمواصفات : (مطابقة)

مدى مطابقة الاعمال للشرط والمواصفات : (مطابقة)

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المبرع

المهندس المشرف

م/ يوسف أحمد



مشروع : مجمع النووية التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الغنة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	2.00	عدد	مرحاض شرقي كامل محمل عليه تمديدات الصرف والتغذية	1 / 1/2
	0.00	0.00	1380.00	0.00	0.00	1.00	عدد	مرحاض افرنجي "compination" محمل عليه تمديدات الصرف والتغذية	3/1/2
	0.00	0.00	1345.00	0.00	0.00	4.00	عدد	حوض غسيل ايدي من الرخام الطبيعي باللون المطلوب	7/1/2
	0.00	0.00	4140.00	0.00	0.00	1.00	عدد	حوض غسيل اواني من الصلب (المثلث مثلث) مع توريد وتركيب دولاب مطبخ من الالمنيوم اسفله	12/1/2
	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	10.00	2م	مراه للور درجة اولي تركب فوق المغاسل	14 / 1/2
	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	10.00	عدد	حمالة ملايس مزدوجة من النحاس	16/1/2
	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	5.00	عدد	حمالة مناشف من الكروم بدورة المياه بالإدارة	17/1/2
	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	30.00	م.ط	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي 75 مم فتحة 5	1/2/2
	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	15.00	م.ط	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي 63 مم فتحة 5	1/2/2
	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	10.00	م.ط	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي 40 مم فتحة 5	1/2/2
	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	10.00	م.ط	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي 32 مم فتحة 5	1/2/2
	0.00	0.00						اجمالي الصفحة :	

مدى مطابقة الأعمال للشرط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد



مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المدع



مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	1435.20	299.00	0.00	4.80	16.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقوية قدرة (2*40 وات) بنافس للوضوء من شرائح الالمنيوم	2/5/1/3/3
	0.00	621.00	345.00	0.00	1.80	6.00	عدد	وحدة اضاءة جدارية دائرية بقاعدة واطار واللمبة قدرة (100 وات) 220 فولت ودرجة الحرارة 44	7/1/2/3/3
	0.00	0.00	977.00	0.00	0.00	22.00	عدد	وحدة اضاءة اسطوانية سقوية لاضاءة جوانب الصالة	4/5/3/3
	0.00	3974.40	828.00	0.00	4.80	16.00	عدد	وحدة اضاءة اسطوانية من النوع الذي يركب ظاهرا بالسقف ويه لمبة ميتال هالايد 150 وات	6/5/3/3
	0.00	5273.40	517.00	0.00	10.20	34.00	عدد	كشاف ذو لمبة هالوجين (500 وات) 220 فولت ودرجة الحرارة 44	1/7/3/3
	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	4.00	عدد	كشاف ذو لمبة ميتال هالايد (400 وات) 220 ودرجة حرارة 55	8/12/3/3
	0.00	276.00	460.00	0.00	0.60	2.00	عدد	وحدة انارة طوارئ قدرة 8*1 وات	1/6/3/3
	0.00	276.00	230.00	0.00	1.20	4.00		مفتاح تشغيل وحدة تكيف طراز شبك ثنائي القطب سعة 30 امبير 220 فولت	1/14/3/3
	0.00	289.80	322.00	0.00	0.90	3.00	عدد	مفتاح تشغيل ثنائي القطب سعة 30 امبير 220 فولت مزود بلمبة بيان لسخان المياه الكهربائي	1/14/3/3
	0.00	3284.40	161.00	0.00	20.40	68.00	عدد	بريزة قوي للأضواء العادية سعة 13 امبير 220 فولت	10/14/3/3
	0.00	15430.20						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مدير إدارة شئون المباني
م. / فهد بن عابد المدرع

مدير إدارة شئون المباني
م. / محمد بن حمد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني
م. / محمد بن حمد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني
م. / محمد بن حمد الدوسري

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	2012.00	0.00	0.00	1.00	عدد	توريد وتركيب وتشغيل مفتاح فصل على العمل سعة 100 امبير ومركب داخل علبه مقفلة ومقفلة لتفاد الرطوبة والخيار ويترجى حماية عالية من النوع الذي يترك خارج المبني ويترك بجوار وحدات التكيف الخارجية	14/11/15/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	2.00	عدد	توريد وتركيب وتشغيل مفتاح فصل على العمل سعة 150 امبير ومركب داخل علبه مقفلة ومقفلة لتفاد الرطوبة والخيار بدرجة حماية عالية ومن النوع الذي يترك خارج المبني ويترك بجوار وحدات التكيف الخارجية	15/11/15/3/3
	0.00	2484.00	2070.00	0.00	1.20	2.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 100 امبير	6/18/3/3
	0.00	0.00	4025.00	0.00	0.00	1.00	عدد	لوحة توزيع فرعية تركب غاطسة تركب بالحائط سعة (3*125) امبير	7/18/3/3
	0.00	5520.00	9200.00	0.00	0.60	1.00	عدد	لوحة توزيع صومعية سعة 400*3 امبير	2/1/19/3/3
	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	45.00	م.ط	كل ثرموبلاستيك (xlpe/pvc) مقاس (35*4) م-2	2/4/23/3/3
	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	120.00	م.ط	كل ثرموبلاستيك (xlpe/pvc) مقاس (50*4) م-2	3/4/23/3/3
	0.00	8004.00					اجمالي الصفحة :		


(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المرح



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويصة التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع اول لعام 1442 هـ

صفحة رقم (41)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	5.00	عدد	جهاز هاتف علوي بدون شاشة	2/2/1/4/4
	0.00	289.80	322.00	0.00	0.90	6.00	عدد	مخرج هاتف بلاستيك ثلاثي الأطراف مع تركيب كيبيل نو أربعة اطراف مقصود مقاس 0.6 مم	3/1/1/4/4
	0.00	0.00	4600.00	0.00	0.00	1.00	عدد	مكبر صوت قدرة 120 وات	7/1/1/2/4
	0.00	0.00	1150.00	0.00	0.00	10.00	عدد	سماعة قدرة 15 وات للفناء	7/1/1/2/4
	0.00	805.00	805.00	0.00	1.00	2.00	عدد	عود صوتي 24 وات للظلة	6/1/1/2/4
	0.00	0.00	2530.00	0.00	0.00	1.00	عدد	لاقط صوتي لاسلكي مع ملحقة	6/1/1/2/4
	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	1.00	عدد	لاقط صوت مكثفي مع كيبيل طوله 5 متر	4/3/1/2/4
	0.00	86.40	288.00	0.00	0.30	3.00	عدد	مخرج ومدخل لاقط صوت مع الكوابل من الجهاز للمخرج	4/3/1/2/4
	0.00	1966.50	345.00	0.00	5.70	19.00	عدد	مكتشف دخان	3/1/1/5/4
	0.00	103.50	345.00	0.00	0.30	1.00	عدد	مكتشف حراري ضوئي	4/1/1/5/4
	0.00	3251.20						اجمالي الصفحة :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني

م / محمد بن حمد الدوسري

م / فهد بن عبد المرح

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويصة التعليمي
وادي الدواسر

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند			
	ريال	ريال						
	0.00	609.50	6095.00	0.00	0.10	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد/حار قدرة تبريد 300000 و.ج.ب/ساعه (من النوع الكاسيت	2/3/2/5
	26000.00	4000.00	4000.00	6.50	1.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد/حار قدرة تبريد 180000 و.ج.ب/ساعه (من النوع الجداري	2/3/2/5
	270500.00	10000.00	5000.00	54.10	2.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد/حار قدرة تبريد 240000 و.ج.ب/ساعه (من النوع الجداري	2/3/2/5
	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	عدد	وحدة تكييف مركزية من النوع المدمج (UNIT) هواء 5400 قدم 3- و قدرة سخان كهربائي التدفئة 30 كيلو وات بكفاءة اوزانها وملحقاتها	2/2/2/5
	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	عدد	وحدة تكييف مركزية من النوع المدمج	2/2/2/5
	0.00	180.00	600.00	0.00	0.30	عدد	مروحة طرد تركب بالشباك او الحائط (200 قدم 3-	1/1/3/4/5
	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	عدد	مروحة طرد مركزية (300 قدم 3-	1/1/3/4/5
	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	عدد	مروحة طرد مركزية (400 قدم 3-	1/1/3/4/5
	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	عدد	مروحة طرد مركزية (714 قدم 3-	2/2/3/4/5
	296500.00	14789.50				اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

المهندس المشرف
محمد بن حمد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني
فهد بن عابد المدري

مشروع : مجمع النوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/03/15 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
البنود المستحقة									
	0.00	560000.00	100.00	0.00	5600.00	6881.6	2م	أسقف من بلاطات جسيمة ماصة للصوت حسب المخططات والتفاصيل	9_28
	0.00	131400.00	450.00	0.00	292.00	1300	م.ط	كل نخل مسطح (CU/XLPE/PVC/STA) مقبس (2م 300×4)	10/5/23/3/3
	0.00	16464.00	147.00	0.00	112.00	500	م.ط	كل نخلين ثرموبلاستيك مغرد (CU/PVC/Y/G) مقبس (2م 300×1) للتأريض	13/7/23/3/3
	0.00	90000.00	400.00	0.00	225.00	1000	م.ط	كل نخل مسطح (CU/XLPE/PVC/STA) مقبس (2م 240×4)	9/5/23/3/3
	0.00	10080.00	120.00	0.00	84.00	375	م.ط	كل نخلين ثرموبلاستيك مغرد (CU/PVC/Y/G) مقبس (2م 240×1) للتأريض	12/7/23/3/3
	0.00	0.00	295000	0.00	0.00	4	عدد	اتصال التيار الكهربائي وإطلاقه للمشروع بقدرة (1600 أمبير) عند جهد 400/230 فولت	34/3/3
	0.00	0.00	4000	0.00	0	4	عدد	مقسم اتصال هوائي رقمي 24/4 خط قابل للتوسعة	0.00
	0.00	85470.00	259.00	0.00	330.00	440.00	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت قدرة (20*4) (وات) بغطاء أويل من النوع الفلنكس بالسطح المستقر والسعر يشمل جميع التحديدات من مواسير وأسلاك ومفتاح وكافة ملابزم لتشغيل الوحدة (التركات)	2/3/1/3/3
	0.00	75600.00	450.00	0.00	168.00	225.00	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت قدرة (55*2) مع ناشر ضوئي لوحي من الصلب منخنيين ومقويين وغطى بالأن الألياف ببولاستر الكرتوني من النوع الفلنكس بالسطح المستقر ومقبض الوحدة (60*60 سم) والسعر يشمل جميع التحديدات المطلوبة لوحدة الإضاءة من مواسير وأسلاك ومفتاح تشغيل (لتركيب العنبر والوكل والمعمل والمختبر)	1/19/1/3/3
	0.00	969014.00					اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المبرع

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد الدوسري

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
م / محمد بن حمد الدوسري
مستخرج مجمع النوعية التعليمية

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص حارث رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاو		الفئة	المنفد بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
البنود المستحدثة									
	0.00	162000.00	270.00	0.00	600.00	960.00	عدد	وحدة إضاءة أسبوت لايت دائرية قدر: (26*1 وات) غطاسة بلسقف المستقر	17/5/3/3
	0.00	1600.00	400.00	0.00	4.00	8.00	عدد	وحدة إضاءة أسطوانية جدارية قدر: (70 وات) ميتال هاليد من النوع المقاول للبحار والطرية بدرجة حماية IP 64 والسو يشمل جميع التمديدات من مواسير وأسلاك ومقابس وكافة مايلزم لتشغيل الوحدة (الدخايل الرئيسي للمدرسة)	18/5/3/3
	0.00	56250.00	450.00	0.00	125.00	200.00	عدد	وحدة إضاءة الفورسنت قدر: (20*4 وات) بغطاء أويل من النوع الفلوس بلسقف المستعار درجة حماية (54) مقلام للواء والطرية والسو يشمل جميع التمديدات من مواسير وأسلاك ومقابس وكافة مايلزم لتشغيل الوحدة (الصمات)	18/1/3/3
	0.00	10560.00	220.00	0.00	48.00	96	عدد	وحدة إضاءة الفورسنت قدر: (20*1 وات) جداري بغطاء من الأويل الأبيض تركب فوق المرايل والسو يشمل جميع التمديدات من مواسير وأسلاك ومقابس وكافة مايلزم لتشغيل الوحدة	1/1/3/4
	0.00	4800.00	150.00	0.00	32.00	64	عدد	وحدة إضاءة جدارية دائرية بها لمبة قدر: (100 وات 220V فولت) من النوع المقاول للبحار والطرية ودرجة حماية IP 44 والسو يشمل جميع التمديدات من مواسير وأسلاك ومقابس وكافة مايلزم لتشغيل الوحدة (لارة السطح)	7/1/2/3/3
	0.00	3920.00	1400	0.00	2.80	4.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 40 أسبير (المختبرات و مضخة اللواء)	3/18/3/3
	0.00	11520.00	4800	0.00	2.40	4	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 100 أسبير بخلفية ضووية	2/6/18/3/3
	0.00	16560.00	3450	0.00	4.80	8	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 200 أسبير	2/6/18/3/4
	0.00	5400.00	18000	0.00	0.30	1	عدد	لوحة توزيع 250 أسبير لمخيلات الصفة الرياضية	1/1/19/3/3
	0.00	8260.00	295	0.00	28.00	560	م.ط	كلر نحاس مسلح (CUXLPE/PVC/STA) مقاس (150*4 مم2) (لتكييف الدور الثاني + الأول) 1	7/5/23/3/3
	0.00	12600.00	3500	0.00	3.60	12	عدد	مكيف هواء طراز متناقل بارد لحد قدر تبريد 12000 و.ح.ب/ ساعة من النوع الجداري بغطاء مايلزم من توصيلات وتعديلات	
	0.00	299250.00	7500	0.00	39.90	133	عدد	مكيف هواء طراز متناقل (SPLIT) بارد لحد قدر تبريد 30000 و.ح.ب/ ساعة من النوع الجداري بغطاء مايلزم من توصيلات وتعديلات	2/3/2/6
	0.00	592720.00						اجمالي الصفحة :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

شركة بنسحاب شركة للمقاولات
مشروع مجمع التوجيهية التعليمية
وادي السد وأسند

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد الدوسري

م / فهد بن عابد المدرع

ملاحظات	مستخلصات المقاول		بيان الأعمال
	زيادة عن البند	في حدود البند	
	ريال	ريال	
	320480.00	4395290.00	صفحة رقم (1)
	37017.60	356900.00	صفحة رقم (2)
	14000.00	270600.00	صفحة رقم (3)
	0.00	70680.00	صفحة رقم (4)
	337837.80	2319451.00	صفحة رقم (5)
	5775.00	1243005.00	صفحة رقم (6)
	89394.00	1425831.02	صفحة رقم (7)
	0.00	938900.00	صفحة رقم (8)
	0.00	64105.00	صفحة رقم (9)
	0.00	90000.00	صفحة رقم (10)
	0.00	189190.00	صفحة رقم (11)
	0.00	43512.00	صفحة رقم (12)
	2240.00	133638.00	صفحة رقم (13)
	2480.00	71310.00	صفحة رقم (14)
	154449.00	66103.00	صفحة رقم (15)
	400.00	7515.00	صفحة رقم (16)
	76520.00	74996.00	صفحة رقم (17)
	10250.00	76840.00	صفحة رقم (18)
	0.00	281852.00	صفحة رقم (19)
	0.00	39740.00	صفحة رقم (20)
	0.00	61780.80	صفحة رقم (21)
	18660.80	12388.00	صفحة رقم (22)
	1069504.20	12233626.82	اجمالي الصفحة

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

منسوب المقاول

م / محمد أسامة

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد التومري

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المذبح

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		بيان الأفعال
	زيادة عن البند	في حدود البند	
	ريال	ريال	
	0.00	60504.00	صفحة رقم (23)
	0.00	84000.00	صفحة رقم (24)
	7920.00	13290.00	صفحة رقم (25)
	0.00	30150.00	صفحة رقم (26)
	27187.65	112790.48	صفحة رقم (27)
	0.00	62303.80	صفحة رقم (28)
	0.00	7000.00	صفحة رقم (29)
	0.00	9608.00	صفحة رقم (30)
	0.00	3103.50	صفحة رقم (31)
	0.00	11790.35	صفحة رقم (32)
	0.00	9675.00	صفحة رقم (33)
	70774.30	242600.60	صفحة رقم (34)
	3177304.90	371183.95	صفحة رقم (35)
	18522.00	107150.00	صفحة رقم (36)
	0.00	293980.00	صفحة رقم (37)
	0.00	0.00	صفحة رقم (38)
	0.00	15430.20	صفحة رقم (39)
	0.00	8004.00	صفحة رقم (40)
	0.00	3251.20	صفحة رقم (41)
	296500.00	14789.50	صفحة رقم (42)
	3598208.85	1460604.58	اجمالي الصفحة

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مستخلص جاري

م / محمد أسامة

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن علي المدري

مستخلص جارى رقم (31) عن شهر ربيع أول لعام 1442 هـ
مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

ملاحظات	مستحقات المقاول		بيان الأعمال
	زيادة عن البند	في حدود البند	
	ريال	ريال	
	1069504.20	12233626.82	اجمالي صفحة رقم (45)
	3598208.85	1460604.58	اجمالي صفحة رقم (46)
	4667713.05	13694231.40	اجمالي المستحقات قبل الحسم او الاضافة في حدود البند وزيادة عن البند
		18361944.45	اجمالي المستحقات قبل الحسم او الاضافة
		1722350.39	حسم 9.38 % من قيمه العقد
		16639594.06	اجمالي المستحقات بعد الحسم
		1561734.00	البند المستحقة (صفحة 43 & 44)
		18201328.06	اجمالي المستحقات بعد اضافة البند المستحقة
		17707296.03	ما سبق صرفه
		0	حسميات
		494032.03	صافي المستحق رقما

- (1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)
(2) تواجد مهندس المقاول متواجد اعتماده معتمد
(3) تواجد مراقب المقاول عدد اثنين متواجد اعتماده معتمد
(4) تواجد مهندس الكهرباء متواجد عند الحاجة اعتماده معتمد
(5) تأمين غرفة الإشراف مؤمنة

خطوب المقاول

أربعمائة وأربعة وتسعون ألف وإثنان وثلاثون ريال وثلاثة هللات فقط لاغير

مهندس الاشراف

م/ يوسف أحمد

مهندس الكهرباء

م/ محمد بن حمد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني

م/ فهد بن عبد المذبح



مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر
عائض بن مجلي آل مجلي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخرج مجمع التوعية التعليمية
وادي الدواسر